

Tilaaaja		Kohde	000275		
Joutsan kunta, tekninen toimi		Urakkasumma alv 0%	Joutsan SaKuKo- osasto, käyttötarkoituksen muutos 1 693 000,00 €		
PL 20		Erien määrä			
		Tilausnumeronne	0053		
19651 JOUTSA		Viitteenne	Joutsa SaKuKo -osasto, Kokonaisurakka		
		Maksuehto	10 pv netto		
		Viitteenne	Auvinen Ville		
			0407244379		
Laskutusosoite		Toimitusosoite			
Joutsan kunta		Joutsan kunta			
PL 20		PL 20			
19650 JOUTSA		19650 JOUTSA			
Lasku	Nro	Tekstit	Summa alv 0%	LASKUNUMERO	lasku pvm
X	1. erä	Urakkaohjelman mukaan 1.erä	84650,00	1001004496	12.7.2021
X	2. erä	Sprinkleri 50 % valmis	15000,00	1001004648	27.9.2021
X	3. erä	Sprinkleri kun 100 % valmis	15000,00	1001004992	19.1.2021
X	4. erä	Saneerausosan vedet katkaistu ja lämpöjohtopurkutyt tehty 1 krs	7000,00	1001004496	12.7.2021
X	5. erä	IV- työt aloitettu	25000,00	1001004496	12.7.2021
X	6. erä	IV-kanavat asennettu 1krs	23000,00	1001004562	16.8.2021
X	7. erä	IV-kanavat eristetty ullakko	12000,00	1001004602	6.9.2021
X	8. erä	IV-kone TK 1 toimitettu	37000,00	1001004496	12.7.2021
X	9. erä	IV-kone Tk 2 toimitettu	15000,00	1001004496	12.7.2021
X	10. erä	IV-päätelaitteet toimitettu ja asennus aloitettu	7000,00	1001004776	15.11.2021
X	11. erä	lkh:n ilmanvaihtoasennukset ovat valmiit	16930,00	1001004618	16.9.2021
X	12. erä	lkh:n putkiasennukset ovat valmiit	16930,00	1001004746	8.11.2021
X	13. erä	Kellarin LVI tekniikka muutokset tehty (lämpö,iv, viemäri)	12000,00	1001004911	20.12.2021
X	14. erä	Sairaalahakausputkistojen rungot asennettu 1krs	14000,00	1001004908	20.12.2021
X	15. erä	Paineilmalaitteet toimitettu	26000,00	1001004908	20.12.2021
X	16. erä	Paineilmalaitteet asennettu Laitela	6000,00	1001004908	20.12.2021
X	17. erä	Paineilmalaitteet otettu käyttöön	6000,00	1001004911	20.12.2021
X	18. erä	Lääkehappilaitteet toimitettu	7000,00	1001004826	29.11.2021
X	19. erä	Happilaitteet asennettu Laitela	5000,00	1001004826	29.11.2021
X	20. erä	Sairaalahappilaitteet otettu käyttöön	5000,00	1001004911	20.12.2021
X	21. erä	1 krs viemärimuutokset valmiit	8000,00	1001004496	12.7.2021
X	22. erä	Rakennusautomaation Vak 1 toimitettu	8000,00	1001004683	8.10.2021
X	23. erä	Rakennusautomaation kenttälaitteet asennettu	6000,00	1001004908	20.12.2021
X	24. erä	Uudet vesijohtorungot asennettu 1 krs hoitohuoneet	22000,00	1001004703	22.10.2021
X	25. erä	Vesikalusteet toimitettu ja asennus aloitettu	18000,00	1001004826	29.11.2021
X	26. erä	Vesikalustus valmis	5000,00	1001004911	20.12.2021
X	27. erä	Jäähdytyslaitteet asennettu	6000,00	1001004826	29.11.2021
X	28. erä	Ilmanvaihtokoneen asennukset saatettu koekäyttö valmiiksi	16930,00	1001004911	20.12.2021
X	29. erä	Putki- ja ilmanvaihtoihin liittyvien laitteiden toimitakokeet on hyväksytysti suoritettu	16930,00	1001004993	19.1.2022
X	30. erä	Kun ulkoalueen maakaapeloinnit on tehty	6000,00	1001004703	22.10.2021
X	31. erä	Kun sisällä sähkön purkutyt on tehty	6000,00	1001004496	12.7.2021
X	32. erä	Kun B-osalla sähkötyöt ovat aloitettu	7000,00	1001004496	12.7.2021
X	33. erä	Kun B-osalla sähkötyöt ovat valmiit	12000,00	1001004776	15.11.2021
X	34. erä	Kun C-osalla sähkötyöt ovat valmiit	12000,00	1001004957	31.12.2021
X	35. erä	Kun valaisimet on toimitettu ja asennukset aloitettu	22000,00	1001004701	20.10.2021
X	36. erä	Kun keskuskeskukset on toimitettu ja asennukset aloitettu	25000,00	1001004872	44544,00
X	37. erä	Kun keskuskeskukset on kokonaisuudessaan asennettu ja kytketty	25000,00	1001004911	20.12.2021
X	38. erä	Kun A-osan Kaapelitiet on asennettu	9000,00	1001004496	12.7.2021
X	39. erä	Kun A-osan kaapeloinneista on 50% tehty	9000,00	1001004588	1.9.2021
X	40. erä	Kun A-osan kaapeloinneista on tehty	9000,00	1001004618	16.9.2021
X	41. erä	Kun A-osan Kalustukset ja asennukset on aloitettu	17000,00	1001004746	8.11.2021
X	42. erä	Kun A-osan Kalustuksista ja asennuksista on 50% tehty	17000,00	1001004776	15.11.2021
X	43. erä	Kun A-osan kalustukset ja asennukset ovat valmiit	17000,00	1001005027	27.1.2022
X	44. erä	Kun Paloilmimisistä ja turvajärjestelmistä asennukset aloitettu	10000,00	1001004911	20.12.2021
X	45. erä	Kun Paloilmimisistä ja turvajärjestelmistä on 50% asennettu	10000,00	1001004985	18.1.2022
X	46. erä	Kun Paloilmimisistä ja turvajärjestelmät ovat asennettu	10000,00	1001005027	27.1.2022
X	47. erä	lkh:n sähköasennukset ovat valmiit	16930,00	1001004872	14.12.2021
X	48. erä	Kun Tele ja antennijärjestelmät on kytketty	19000,00	1001005027	27.1.2022
X	49. erä	Automaatiojärjestelmien itselle luovutus ja koekäytöt on pidetty ja pöytäkirjat on luovutettu suunnittelijoille	16930,00	1001004957	31.12.2021
X	50. erä	Purkutyt 50 % valmiit	50000,00	1001004496	12.7.2021
X	51. erä	Purkutyt ovat valmiit	50000,00	1001004496	12.7.2021
X	52. erä	Laajennusosan maanrainen reunavahvistettulaatta valettu	20000,00	1001004496	12.7.2021
X	53. erä	Laajennusosan runko valmis	20000,00	1001004496	12.7.2021
X	54. erä	Vesikatko on vettä pitävä	16930,00	1001004822	26.11.2021
X	55. erä	Laajennusosan rakennustyöt pintoja vaille valmiit	18000,00	1001004732	1.11.2021
X	56. erä	Sääsuojat asennettu	22000,00	1001004496	12.7.2021
X	57. erä	Katto avattu ja ikh asennus aloitettu	22000,00	1001004496	12.7.2021
X	58. erä	lkh runko valmis	22000,00	1001004562	16.8.2021
X	59. erä	lkh:n pvp-elementit asennettu	20000,00	1001004562	16.8.2021
X	60. erä	lkh rakennustyöt valmiit ja ilmanvaihtokonehuone on asennusvalmis	16930,00	1001004618	16.9.2021
X	61. erä	Saneerausosan väliseinät työt aloitettu	30000,00	1001004496	12.7.2021
X	62. erä	Saneerausosan väliseinät 50 %	25000,00	1001004496	12.7.2021
X	63. erä	Saneerausosan väliseinät 100 %	15000,00	1001004588	1.9.2021
X	64. erä	Saneerausosan väliseinät tasoitukset 50 %	27000,00	1001004562	16.8.2021
X	65. erä	Saneerausosan väliseinät tasoitettu 100 %	23000,00	1001004602	6.9.2021
X	66. erä	Saneerausosan väliseinät pinnat valmiit	18000,00	1001004927	23.12.2021
X	67. erä	Saneerausosan seinien vesieristys valmis	20000,00	1001004648	27.9.2021
X	68. erä	Laatitustyöt noin 50 %	25000,00	1001004648	27.9.2021
X	69. erä	Lattiatuotit valmiit	20000,00	1001004703	22.10.2021
X	70. erä	Alakatto rungot valmiit	20000,00	1001004957	31.12.2021
X	71. erä	Lattiat pinnoitusvalmiit (saneerausosa)	25000,00	1001004872	14.12.2021
X	72. erä	Lattiatpinnoitukset noin 50 % valmiit	25000,00	1001004826	29.11.2021
X	73. erä	Lattiatpinnoitukset valmiit	10030,00	1001004908	20.12.2021
X	74. erä	Ovet toimitettu	30000,00	1001004648	27.9.2021
X	75. erä	Ovet asennettu	18000,00	1001004994	19.1.2022
X	76. erä	Maatyöt aloitettu	25000,00	1001004496	12.7.2021
X	77. erä	Ulkopuolinen maanalle jäävä tekniikka asennettu	15000,00	1001004701	20.10.2021
X	78. erä	Maatyöt valmiit pl pintojen viimeistely	15000,00	1001004927	23.12.2021
X	79. erä	Urakan mukaiset pihatyt valmiit	5000,00	1001005060	13.2.2022
X	80. erä	Varustukset ja kalustukset 50 % asennettu	5000,00	1001004911	20.12.2021
X	81. erä	Varustukset ja kalustukset asennettu	5000,00	1001005060	13.2.2022
X	82. erä	Ilmanvaihtojärjestelmän palvelualueet ovat puhtaat ja pölyttömät toimitakokeita varten	16930,00	1001004985	18.1.2022
X	83. erä	Toimitakokeet	84650,00	1001005027	27.1.2022
	84. erä	Viimeinen maksuerän 1 osa 7 %, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu, takuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle, huoltokirja - ja luovutuskansioaineistot on hyväksytysti luovutettu tilaajalle	118510,00		
	85. erä	Viimeisen erä 2. osa 3 % , kun vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet on korjattu hyväksytysti, taloudellinen loppuselitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu	50790,00		
	86. erä	Urakan mukaiset pihatyt valmiit (vastaanotossa sovitun mukaan jaettu 2 erään 1.erä 50% laskutettavissa. 2.erä Loput 50% kun pihat siistitty keväällä)	5000,00		
<b>Yhteensä alv 0%</b>			<b>1693000,00</b>		
<b>Alv</b>			<b>406320,00</b>		
<b>Yhteensä sis. alv</b>			<b>2099320,00</b>		