

SaKuKo -osaston investoinnin loppuselvitys

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 178
176/10.03.02.02/2022

Asian valmistelija(t): vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä, puh. 0400 649 224

Joutsan kunnan rakennushanke SAKUKO -osasto on valmistunut keväällä 2022. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen budjetti on ollut 2 099 320 euroa. Hankkeen lopullinen kustannus ajanjaksolla on 2 280 572 euroa.

Kustannusylityksiä verrattuna alkuperäiseen talousarvioon on kokonaisurakan lisätöissä. Osa kustannusylityksistä on ilmennyt hankkeen edetessä. Kaikki lisätyöt ovat rakennustoimikunnan hyväksymiä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Joutsan SAKUKO- osaston rakennushankkeen lopulliset kokonaiskulut vuosilta 2020-2022.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti lähettää SAKUKO-osaston rakennushankkeen loppuselvityksen 2020-2022 valtuustolle tiedoksi.