

## JOUTSAN KESKUSPARKKIPAIKAN RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUSTEN TOTEUMA

Kunnanhallitus 08.02.2021 § 28

Joutsan Keskusparkkipaikan rakennustyöt on saatettu valmiiksi kesän 2020 aikana. Rakennushankkeen vastaanottotarkastus on pidetty 17.06.2020.

Kohteen pääurakoitsijan toimi Kotimäki Yhtiöt Oy ja sivu-urakoitsijana An-sioniemen Sähkö Oy. Hankkeen valvonnasta on vastannut Brado Oy.

Vuoden 2020 investointilistalle oli varattu rahaa hankkeeseen 90 000,00 euroa. Rakennushankkeen todelliseksi toteumaksi muodostui 153 280,00 euroa alv 0 %.

Kustannusylitykset suhteessa investointiin johtuvat rakennuttajan tilaamista urakkaan kuulumattomista hankinnoista, kuten keskusparkkipaikan pääl-lysteestä, autojen sähkölatauspisteistä ja alueen nurmetuksesta, sähkö-pääkeskuksesta (liittymä), ylimääräisistä maanrakennus suoritteista ja hankkeen rakennuttamis- ja valvontakustannuksista.

Esityslistan liitteenä kustannustoteuma.

(Valmistelija: Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja 0400 646848)

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kustannusten toteuman.

Päätös:

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

---