

JOUTSAN SOTE-KESKUKSEN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

Kunnanhallitus 22.03.2021 § 53

Joutsan kunnan rakennushanke Sote-keskus on valmistunut syyskuussa 2020. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen budjetti on ollut 4 929 000 euroa. Hankkeen lopullinen kustannus ajanjaksolla 01.01.2017 - 31.12.2020 on 5 127 963 euroa.

Kustannusylityksiä verrattuna alkuperäiseen budjettiin on muun muassa seuraavissa kustannuspaikoissa, kuten rakennus-, putki-, IV-, ja sähköurakkassa. Osa kustannusylityksistä on ollut todettavissa tarjousvaiheessa ja osa on ilmennyt hankkeen edetessä. Lisäksi suunnitelmapuutteet ovat tuoneet lisäkuluja hankkeeseen.

(Asian valmistelija: tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh 0400 646848)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Joutsan Sote-keskuksen rakennushankkeen lopulliset kokonaiskulut vuosilta 2017-2020.

Päätös:

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
